

預拌混凝土廠樣品抽驗報告

廠名：		抽驗日期： 年 月 日		抽驗 次別	☐ 年度第 次 追查 ☐ 第 次評鑑作業樣品抽驗 ☐ 其他：	
現場 確認	1. 抽驗地點： ☒ 廠內 ☐ 廠外：_____ 2. 車 號：_____ 3. 取樣時間：_____ 4. 抽驗配比編號：_____ 5. 抽驗樣品溫度：_____℃ 6. 會同品管人員： ☐ 會同 ☐ 自願放棄 7. 已提供送貨單、電腦報表和配比表影本： ☐ 有 ☐ 無					
坍度 試驗	第一次	_____cm	☐ 符合規定 ☐ 重測：_____cm ☐ 符合規定 ☐ 不符合規定		配 比 坍 度：_____cm	
	第二次	_____cm	☐ 符合規定 ☐ 重測：_____cm ☐ 符合規定 ☐ 不符合規定		出 貨 單 坍 度：_____cm	
	第三次	_____cm	☐ 符合規定 ☐ 重測：_____cm ☐ 符合規定 ☐ 不符合規定		工 地 需 求 坍 度：_____cm	
	預拌廠出廠坍度：_____cm					
合格標準：_____cm ± _____cm (預拌廠出廠坍度：±2.0cm、出貨單坍度：±4.0cm)						
水子 溶含 性量 氣檢 離驗	1. _____ kg/m ³ 2. _____ kg/m ³ 3. _____ kg/m ³		平均值： _____ kg/m ³	☐ 合格 ☐ 嚴重異常缺 失	合格標準： 小於 0.30 kg/m ³	
抗壓 強度 試驗	(1) 試驗時間(28 天)：_____年_____月_____日；(2) 抗壓試驗實驗室：_____ (3) 設計強度 f_c' = _____ kgf/cm ² ；(4) 目標強度 f_{cr}' = _____ kgf/cm ² (5) 異常述明： ☐ 無 ☐ 有：_____					
	第一 組	A1：_____ kgf/cm ²	平均值： _____ kgf/cm ²	☐ 合格 ☐ 異常缺失 ☐ 嚴重異常缺失	合格標準： 1. 三組均不低於 f_c' 2. 三組均不高於 $f_{cr}' + 70$ kgf/cm ² 3. 任一組平均值高於 $f_{cr}' + 70$ kgf/cm ² 為異常缺失。 4. 任一組平均值低於 f_c' 為嚴重異常缺失。	
		A2：_____ kgf/cm ²				
		A3：_____ kgf/cm ²				
第二 組	B1：_____ kgf/cm ²	平均值： _____ kgf/cm ²	☐ 合格 ☐ 異常缺失 ☐ 嚴重異常缺失	合格標準： 1. 三組均不低於 f_c' 2. 三組均不高於 $f_{cr}' + 70$ kgf/cm ² 3. 任一組平均值高於 $f_{cr}' + 70$ kgf/cm ² 為異常缺失。 4. 任一組平均值低於 f_c' 為嚴重異常缺失。		
	B2：_____ kgf/cm ²					
	B3：_____ kgf/cm ²					
第三 組	C1：_____ kgf/cm ²	平均值： _____ kgf/cm ²	☐ 合格 ☐ 異常缺失 ☐ 嚴重異常缺失	合格標準： 1. 三組均不低於 f_c' 2. 三組均不高於 $f_{cr}' + 70$ kgf/cm ² 3. 任一組平均值高於 $f_{cr}' + 70$ kgf/cm ² 為異常缺失。 4. 任一組平均值低於 f_c' 為嚴重異常缺失。		
	C2：_____ kgf/cm ²					
	C3：_____ kgf/cm ²					
電腦報表及送貨單查驗結果		☐ 合格 ☐ 異常缺失(說明)：_____				
查驗工程師：_____ 廠商會同人員：_____						

※本報告為抽樣性質，僅針對本次追查/赴廠作業/評鑑樣品抽驗結果之有效性負責。

TP75002-21R03C2

製表日期：2021-06-15